



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
<http://www.msk.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г. Москва
31.10.2014 г.

Дело № А40-54035/14

Резолютивная часть решения объявлена 24.10.2014г.
Полный текст решения изготовлен 31.10.2014г.

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Дзюбы Д.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания Малюгиной Е.С., **рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску** Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (107174, г. Москва, ул. Нов. Басманная, 2, ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, дата регистрации 23.09.2003 г.) к Обществу с ограниченной ответственностью «Энерго Гарант» (123298, г. Москва, ул. Маршала Малиновского, 6, 1, офис № 3, ОГРН 1107746773056, ИНН 7734643181, дата регистрации 22.09.2010 г.) о взыскании денежных средств, при участии представителей: от истца – Першина К.Н. по доверенности № б/н от 20.01.2014 г., временное удостоверение личности № 258, от ответчика – Кикин Д.В. по доверенности № б/н от 19.05.2014 г., паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Энерго Гарант» о взыскании с ответчика неустойки в размере 591 243 руб. 34 коп. (с учетом уточнения исковых требований).

Истец поддержал исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил, что исковые требования не обоснованы и подлежат отклонению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 15.11.2013 г. между ОАО «Российские железные дороги» (Истец), в лице Дирекции по тепловодоснабжению Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» с одной стороны и ООО «Энерго Гарант» (Ответчик) заключен договор подряда № Д-1281ДТВ, по условиям которого Истец поручает, а Ответчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по

текущему ремонту водопровода ст. Смоленск в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Согласно п. 13.1. договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2013 г.

Пунктом 6.1. договора предусмотрено, что расчеты между Истцом и Ответчиком за выполнение работ осуществляются ежемесячно платежными поручениями после подписания сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в течение 30 календарных дней с даты получения от Ответчика полного комплекта документов.

Оплата производится истцом путем перечисления денежных средств на банковский счет Ответчика.

Истец указал, что работы Ответчиком не выполнены, в связи с чем, 06.02.2014 г. ОАО «РЖД» в адрес ООО «Энерго Гарант» была направлена претензия об оплате неустойки в связи с неисполнением обязательств по договору.

В силу п. 10.1 договора за нарушение договорных обязательств Ответчик уплачивает Истцу неустойку в размере 0,1 % от цены работ по настоящему договору за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, представил отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

В соответствии с протоколом № 666 от 29.10.2013 года рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом аукционе № 3137/ОАЭ-ЦДТВ/13 на право заключения договора, на производство работ по текущему ремонту водопровода ст. Смоленск для объекта Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» в 2013 году было принято решение заключить договор с ООО «Энерго Гарант».

15.11.2013 года между ОАО «Российские железные дороги» в лице Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала - ОАО «РЖД» (Заказчик) и ООО «Энерго Гарант» (Подрядчик) был заключён договор подряда № Д-1281 ДТВ.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По условиям пункта 1.1 Договора Подрядчик принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по текущему ремонту водопровода ст. Смоленск объекта Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», а Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

Согласно условиям п. 13.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

В силу п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечёт прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признаётся действующим до определённого в нём момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Исходя из буквального толкования положений п. 13.1 Договор прекратил своё действие ввиду окончания срока его действия.

Доказательств, подтверждающих продление срока действия Договора, в материалы дела Истцом не предоставлено.

Таким образом, Договор прекратил своё действие «31» декабря 2013 года.

Согласно положениям ст.ст. 329, 330 ГК РФ обязательство может обеспечиваться неустойкой.

Соглашение о договорной неустойке заключается в письменной форме.

Однако между сторонами такого соглашения нет, так как срок действия договора, в котором стороны установили неустойку, истёк.

Соглашения между сторонами о том, что договорная неустойка подлежит применению и после истечения срока действия договора, договор не содержит.

С учетом изложенного, договорная неустойка взысканию не подлежит, так как начислена за период после окончания срока действия Договора.

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта (часть 2). В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 3) архитектурные решения; 4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации); 10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами (часть 12).

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, предусмотренных пунктом 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87.

Частью 4 статьи 52 ГрК РФ установлено, что при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом,

осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство.

Из вышеизложенного следует, что предоставление проектной документации является непосредственной обязанностью Заказчика.

В соответствии с п. 4.3 Строительных норм и правил Российской Федерации № 12-01-2004, утверждённых Федеральным агентством по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству (Росстрой) к числу проектной документации в частности относятся:

- утверждаемая часть, в том числе проект организации строительства (ПОС);
- рабочая документация на весь объект или на определенные этапы работ.

Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа.

Доказательства того, что необходимая для выполнения ремонтных работ проектная документация была размещена Заказчиком на сайте электронной площадки при проведении торгов в электронном виде, а также того, что эта документация была передана Подрядчику после заключения Договора или последний уклонился от ее получения, Истцом не представлены.

Таким образом, Заказчик в нарушение положений законодательства РФ не предоставил Подрядчику необходимую для производства работ проектную документацию, что подтверждается материалами дела. В силу ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

В силу положений ст. ст. 328, 719 ГК РФ обязанность подрядчика приступить к выполнению работ является встречной по отношению к обязанности заказчика выполнять условия, предусмотренные договором, в частности, по предоставлению материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи.

Взыскание неустойки является штрафной санкцией и в соответствии с п. 2 ст. 330 ГК РФ, кредитор не имеет права взыскивать пени, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

При этом, в соответствии с ч. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

С учетом изложенного судом отклоняется требование Истца о взыскании с Ответчика суммы договорной неустойки, так как, начисление договорной неустойки произошло после прекращения действия договора, что противоречит действующему законодательству.

Кроме того, суд также учитывает, что просрочка по исполнению произошла в виду ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Истца, а также периодом выполнения работ сторонами был определен декабрь 2013г., что в силу погодных условий могло послужить нарушением сроков выполнения работ по спорному договору. Кроме того, Истцом не оспаривается факт не допущения Ответчика на объект, в связи с истечением срока исполнения договора.

Таким образом, Истец признает факт прекращения спорного договора, при этом, в нарушение действующего законодательства производит начисление неустойки, что в данном конкретном случае является не допустимым.

Учитывая изложенные положения законодательства, установленные судом фактические обстоятельства дела, суд считает требование истца в заявленной сумме подлежащими отклонению.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и относятся на Истца.

Руководствуясь ст.ст.307, 309, 328, 330, 405, 719, 740 ГК РФ, ст.ст.110, 123, 156, 167-171 АПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента принятия.

Судья:
(шифр 141-365)

Д.И. Дзюба